TAB. 1 - STATO DELLE FOGNATURE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA DI CATANIA
ATO ACQUE CATANIA - Aggiornamento al 31/12/2014

127.036

Num.	Denominazione impianto	Ubicazione: Località	Comuni serviti	Residenti ISTAT 2009	Presenti stabili: Pesa 2009	Presenti giornalieri: Pesa 2009	Carico generato dagli agglomerati (abitanti)	Dotazione idropotabile (l/ab/g) (Pesa)	Volume medio prodotto annualmente (m³)	FOGNATURA: Utenze totali	Utenze allacciate alla rete	% Utenze allacciate alla rete	Ab. civili allacciati alla rete	Stato dei sistemi di raccolta: Rete esistente (%)	Allegato di rete adeguata ai requisiti depurativi (%)	Tipologia rete (mista, separata)	Abitanti equivalenti allacciati all'impianto	% abitanti civili allacciati all'impianto	PAA % copertura rete fognaria non dichiarata	% di depurazione garantita di progetto impianto a regione	Volume medio collettato e depurato annualmente (m³)	Potenzialità attuale dell'impianto	Potenzialità di progetto (produzione fango)	Esistente	In costruzione o mai entrato in funzione	In esercizio	Stato di manutenzione	Da completare	Da ampliare	Da adeguare ai D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	Corpo ricettore	Autorizzazione allo scarico	Limiti tabellari	Prescrizioni di adeguamento da ARRA	Volume medio collettato ai depuratori annualmente o con scarico autorizzato (m³)	Note tecniche e amministrative	Finanziamenti ex APQ Piano Bruno	Gestore attuale	Soggetto a procedura di infrazione comunitaria (2014/2089)	FONTE Piano d'Ambito (PAA), Richiesta Deroga Consorzio Diretta (CD)	Volume collettato/Volume prodotto (%)	Volume collettato e autorizzato/Volume prodotto (%)
1	IMPIANTO DI ACI CASTELLO (FRAZ. ACI TREZZA)	Via Lungomare Scardamiano	ACI CASTELLO	18.107	400	0	18.507	270	1.459.091 (*)	-	-	-	-	30	-	mista	-	-	0			-	-	SI		NO	-	NO	NO	NO	Mar Ionio				Da dismettere per nuova soluzione depurativa a seguito di protocollo per salvaguardia della riserva marina		-	SI	PAA	-	-
			ACI CATENA	28.434	0	0	28.434	270	2.241.736 (*)	-	-	-	-	0	-	separato	-	-	0																							-	-
2	IMPIANTO CONSORTILE DI ACIREALE	Impianto ancora non realizzato (in progetto) - Località Rocca di Volpe	ACI BONACCORSI	2.937	0	0	2.937	300	322.208	1.128	0	0	0	40	0	separato	0	0	0		0	0	163.400	NO	-	-	-	-	-	-	Mar Ionio				**Impianto non ancora realizzato, banchi finanziati con Decreto n. 1/Bil del 2010 per problemi di localizzazione Mancato completamento/Urbanistico** a frazione Capo Mulini di Acireale - Linguaglossa e Catania tramite il consorzio costiero di salvaguardia		**€ 17.549.210,00**	-	SI	CD	0%	0%
			ACI CATENA	27.148	0	0	27.148	270	2.139.133	6.028	0	0	0	0	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			ACIREALE	34.892	0	3.457	34.892	300	3.832.638	20.000	0	0	0	50	0	mista	0	0	0		0																				0%	0%
			ACIREALE (Frazione Santa Caterina)	5.363	0	0	5.363	300	589.365	800	0	0	0	0	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			S. GIOVANNI LA PUNTA (90%)	15.863	0	0	15.863	270	1.387.365	4.000	0	0	0	0	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			SANTA VENERINA	8.274	0	0	8.274	270	652.357	2.700	0	0	0	0	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			CRICAFUNARI (70%)	5.914	0	0	5.914	270	114.394	2.000	0	0	0	0	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			CALAGIRONE	7.488	0	0	7.488	240	576.381	2.000	0	0	0	50	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			MASCALI (90%)	7.488	0	0	7.488	240	576.381	2.000	0	0	0	50	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			GIARRE(10%)	1.651	0	0	1.651	240	127.116	1.000	0	0	0	50	0	separato	0	0	0		0																				0%	0%
			Abitanti equivalenti industriali	5.910			5.910														0																				0%	0%
			Totali				157.317		12.337.867					media 29%																										0%	0%
3	IMPIANTO DI ADRANO (C.DA SERRA)	C.da Serra	ADRANO	36.413	0	0	36.413	280	2.577.127	11.933	2.680	22%	7.934	70	100	mista	7.934	22	10	100	648.666	40.000	45.000	SI		SI	-	NO	SI	SI	Vallone Serra	D.D.G. n. 1752 del 12/11/2011 scad. 12/11/2015	Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati		648.666		ACQUIT S.p.A.	SI	PAA	22%	22%
4	IMPIANTO DI BRANCAVILLA (C.DA POGGIO ROSSO SOTTANO)	C.da Poggio Rosso Sottano	BRANCAVILLA	23.567	0	0	23.567	270	1.858.022	7.960	7.678	96%	22.732	80	70	separato	15.912	68	80	100	1.254.539	30.000	30.000	SI		SI	-	NO	NO	SI	Vallone San Filippo	D.D.G. n. 1122 del 04/07/2012 Revoca autorizzazione		1.254.539	4 1.342.798,00	Comune di Biancavilla		PAA	68%	68%
5	IMPIANTO DI BRONTE (C.DA SCANDOTTA)	C.da Scarandta	BRONTE	19.332	0	85	19.417	270	1.538.836	9.836	7.069	80%	15.514	90	100	separato	15.534	80	90	100	1.224.704	25.000	25.000	SI		SI	-	NO	NO	NO	Fiume Simeto	D.D.G. n. 451 del 20/02/2009 scad. 20/02/2013	Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati		1.224.704		EcoTrek s.a.s. di Turlà Claudio & C. Biondo		CD	80%	80%
6	IMPIANTO DI CALATABIANO (C.DA IMPERIO)	C.da Imperio	CALATABIANO	5.392	0	0	5.392	240	408.361	1.685	1.240	75%	4.032	75	75	mista	4.032	71	75	80	306.109	4.500	7.000	SI		SI	-	NO	SI	SI	Fiume Alcantara	D.D.G. n. 36 del 14/01/2010 scad. 10/01/2014	Tab 1 DBO5 1.0; SST 0.5 mg/l per scarichi in CG animali e vegetali Tab 3 All 5 D.Lgs 152/2006 per parametri				Comune di Calatabiano		PAA		
7	IMPIANTO DI CALATABIANO (C.DA LIVARELLA)	C.da Livarella	CALATABIANO														20					1.000	1.000	SI		SI	-	SI	NO	SI	Torrente Minissale	D.D.G. n. 35 del 14/01/2010 scad. 10/01/2014	Tab 1 DBO 1.0 mg/l; 152/2006 per BOD, COD, SST Tab 3 della L.R. n. 27/86 per Grassi e Oli Tab 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152 del D.Lgs 152/2006 per parametri				Comune di Calatabiano		PAA	75%	75%
8	IMPIANTO DI CALTAGIRONE (C.DA S.M. POGGIARELLI)	C.da Santa Maria Poggiarelli	CALTAGIRONE	37.407	0	2.081	39.538	300	2.462.609	12.730	11.408	90%	35.423																													
			Abitanti equivalenti industriali	19.000			19.000										26.562			95	0	56.600	56.600	SI		SI	-	NO	NO	SI	Fosso Bialchino - Fiumi Margi	D.D.G. n. 2651 del 27/11/2011 scad. 27/11/2015	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5		2.137.265		Ia Gestione alla Società GEA / AGI Calaiarone		G.I.A. S.p.A.	SI	PAA	67%	67%
9	IMPIANTO DI CALTAGIRONE (FRAZ. SANTO PIETRO)	Fraz. Santo Pietro	CALTAGIRONE	1.000	0	55	1.055	300	92.396	335	300	90%	941	75	100	mista	708	67	75	2,5	62.057	2.150	2.150	SI		SI	Scarso	NO	NO	SI	Vallone Cava Buascia	D.D.G. n. 556 del 14/10/2008 scad. 14/10/2012	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati		62.057		S.I.E. S.p.A.	SI	R	67%	67%
10	IMPIANTO DI CALTAGIRONE (FRAZ. GRANIERI)	C.da Granieri	CALTAGIRONE	1.000	0	55	1.055	300	92.396	335	300	90%	941				708			2,5	62.057	1.100	1.100	SI		SI	Scarso	NO	NO	SI	Fosso Fontana	D.D.G. n. 557 del 14/10/2008 scad. 14/10/2012	Tab 1 DBO 1.0; SST 0.5 mg/l Tab 3 All 5		62.057		S.I.E. S.p.A.	SI	R	67%	67%
11	IMPIANTO DI CASTEL DI JUDICA (FRAZ. CAMPOBELLO)	Fraz. Campobello - C.da Olivo	CASTEL DI JUDICA	4.753	0	0	4.753	250	346.869	1.800	1.332	74%	3.517	70	100	separato	492	52	70	22	35.996	700	-	SI		SI	Scarso	NO	-	SI	Vallone Olivo		Richiesta proposta progettuale di adeguamento				Comune di Castel di Judica		R	10%	0%
12	IMPIANTO DI CASTEL DI JUDICA (FRAZ. CINQUEGRANA)	C.da Pergola															1240			42	91.460	1.500	-	SI		SI	Pessimo	NO	-	SI	Vallone Pergola						Comune di Castel di Judica		R	27%	0%
13	IMPIANTO DI CASTEL DI JUDICA (FRAZ. CINQUEFRATI)	Fraz. Cinquefrati - C.da Consanelli															197			9	14.378	700	-	SI		SI	Scarso	NO	-	SI	Vallone Cinquegrani	Pratica archiviata prot. n. 21062 del 26/05/2011					Comune di Castel di Judica		R	4%	0%
14	IMPIANTO DI CASTEL DI JUDICA (FRAZ. GIUMARRA)	Fraz. Giumarra - C.da Scrocca															492			22	35.996	1.200	-	SI		SI	Scarso	NO	-	SI	Vallone S. Giuseppe						Comune di Castel di Judica		R	10%	0%
15	IMPIANTO DI CASTIGLIONE DI SICILIA (C.DA S. FRANCESCO)	C.da San Francesco	CASTIGLIONE DI SICILIA	3.429	234	0	3.663	250	267.399	2.496	1.262	51%	1.852	70	100	mista	1.852	51	70	100	135.199	2.000	2.000	SI		SI		-	-	SI	Torrente Bracato	Pratica archiviata prot. n. 26214 del 26/05/2009					Comune di Castiglione di Sicilia		PAA	51%	0%
16	IMPIANTO CONSORTILE DI CATANIA (C.DA PANTANO D'ARCO)	C.da Pantano D'Arco	CATANIA	264.957	49.155	57.149	371.261	140	36.889.818	103.936	18.200	15%	53.003	70	95	mista	36.360		35		3.629.179													3.629.179						10%	10%
			MISTERBIANCO (90%)	38.957	400	0	38.957	270	3.494.042					0	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			ACI CATENA (40%)	11.374	0	0	11.374	270	998.895	3.567				0	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			S. GIOVANNI LA PUNTA (10%)	1.584	0	0	1.584	270	139.122	400	0	0	0	0	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			IL MASCALI (BETTINA)	3.600	600	0	4.200	250	306.200	2.000				40	0	separato	0		0		0	422.500	1.063.000	SI		SI	Buono	NO	SI	SI	Canale Jungetto	D.D.G. n. 201 del 11/06/2010 scad. 11/06/2014	Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Per i reflui collettati ad collettori consortili Autorizzazione A.R.T. scad. Tab. 1 All. 5		0		SIDMA S.p.A.	SI	CD	0%	0%
			S. GIOVANNI LA PUNTA (10%)	7.515	0	0	7.515	240	611.241	1.018	0	0		40	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			IL MASCALI (DI ACIREALE) (10%)	7.515	0	0	7.515	240	611.241	1.018				40	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			TRIPOSTAIA ETNEO (70%)	15.064	0	0	15.064	270	1.187.648	2.703				100	0	separato	0		0		0													0						0%	0%
			Abitanti equivalenti industriali	11.000	0	0	11.000							0	0		0		0		0																					
			Totali				374.278		46.180.312					media 40%							3.629.179																				10%	10%
17	IMPIANTO DI GRAMMICHELE (C.DA VALVERDE-CANDATRITO)	C.da Valverde-Candatrito	GRAMMICHELE	13.315	0	0	13.315	270	1.049.755	6.200	4.350	70%	9.342	60	100	mista	9.342	70	60	100	736.521	13.550	13.550	SI		SI	Scarso	NO	NO	SI	Vallone Zaccano	D.D.G. n.943 del 15/06/2012 scad. 15/06/2016	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5				Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture in c.a. Rifacimento dell'impiantistica elettrica		S.I.E. S.p.A.	SI	R	70%	0%
18	IMPIANTO DI LICODIA EUBEA (C.DA S. VENERE)	C.da Santa Venere	LICODIA EUBEA	3.179	0	0	3.179	250	232.067	1.271	-	-	0	0	0	separato	0	0	0	0	0	3.500	4.400	SI		NO	Pessimo	SI	NO	SI	Vallone Avenatura	D.D.G. n. 1127 del 28/10/2010 scad. 28/10/2014	Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati				Trattamenti primari e secondari fermi e in stato di abbandono				R	0%	0%
19	IMPIANTO DI LINGUAGLOSSA	Impianto ancora non realizzato	LINGUAGLOSSA	5.459	0	0	5.459	240	414.447	3.102				0	0	separato	0	0	0	0	0	0	2.100	NO			-														-		R	0%	0%
20	IMPIANTO DI MALETTO (C.DA ROCCARO)	C.da Roccaro	MALETTO	4.092	0	0	4.092	250	298.716	2.289	2.150	90%	3.683	100	100	mista	3.683	90	100	100	368.832	2.000	6.000	SI		SI		NO	SI	SI	Torrente Roccaro	Pratica archiviata prot. n. 17672 del 16/12/2011					Comune di Maletto		R	90%	0%
21	IMPIANTO DI MANIACE (C.DA BOSCHETTO VACCHERA)	C.da Boschetto Vaccheria	MANIACE	3.656	0	0	3.656	250	266.880	1.028	722	70%	2.560	70	70	mista	2.560	70	70	100	187.440	2.800	5.200	SI		SI		SI	SI	SI	Torrente Catò	Pratica archiviata prot. n. 4368 del 25/10/2010					Comune di Maniace		R	70%	0%
22	IMPIANTO CONSORTILE DI MASCALI (C.DA S. ANNA)	C.da Sant'Anna	MASCALI	17.108	0	0	17.108	300	1.875.342	10.000	8.000	80%	16.000	70	100	separato	16.000	80	80	100	1.500.273										Tornarosa	D.D.G. n. 1772 del 16/12/2010 scad. 16/12/2014	Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati	0	1.500.273		Convenzione per il servizio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Mascali, Giarre, Riposto-Fiumefreddo di Sicilia e Affic.	SI	CD	80%	80%
			TORNAROSA	2.688	0	0	2.688	300	294.624	1.600	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			FIUMEFREDDO DI SICILIA	6.740	0	0	6.740	300	738.814	3.000	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			GIARRE	14.816	0	0	14.816	300	1.624.251	8.000	4.000	50%	12.000	0	0	mista	12.000	80	80		900.000													900.000						60%	60%
			RIPOSTO	1.097	21	4	1.122	270	84.395	400	300	75%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			Totali				50.482		6.654.849					media 46%							2.557.265													2.557.265						45%	45%
23	IMPIANTO DI MASCALICIA	Via Acque Murozze	MASCALICIA	27.482	0	0	27.482	270	2.164.684 (*)	9.160	810	9%	2.160	10	100	separato	2.160	9	10	100		10.000	-	SI		SI		NO	NO	NO	Sudo	Pratica archiviata prot. n. 21/04/2010 scad. 31/dic/2013	Tab 4 All 5		2.164.684 (*)		Da dismettere		PAA		-
24	IMPIANTO DI MAZZARRONE (C.DA VALLONE CAVA)	C.da Vallone Cava	MAZZARRONE	3.777	0	517	4.294	240	334.000	1.160	1.086	92%	3.952	75	100	separato	3.952	92	75	100	300.031	5.000	5.000	SI		SI	Mediocre	NO	NO	SI	Vallone Cava	D.D.G. n. 66 del 24/02/2009 scad. 24/02/2013	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5		300.031		Richiesta deroga tecnica sulle strutture in c.a. Rifacimento dell'impiantistica elettrica. **In atto forme per lavori in corso per il riuso**		-		R	92%	92%
25	IMPIANTO DI MELO (C.DA SALICE)	C.da Salice	MELO	1.057	21	4	1.082	270	85.305 (*)	949	0	0%		0	0	separato	0	0	0	0		2.600	2.600	SI		NO	Pessimo	NO	NO	NO	Torrente Nespola						Da dismettere (in offerta a Comune di Comiso di Ragusa)		-		R	-	-
26	IMPIANTO DI MINEO (C.DA MUGLIERA)	C.da Muciolera	MINEO	5.326	1.632	0	6.958	240	528.251	2.874	2.300	80%	5.568	77	100	separato	5.568	80	77	100	422.746	10.000	10.000	SI		SI	Buono	NO	NO	SI	Vallone Zuffumreto	D.D.G. n. 595 del 29/06/2010 scad. 29/06/2014	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5				Impianto sotto sequestro		Comune di Mineo		R	80%	0%
27	IMPIANTO DI MIRABELLA IMBACCARI (C.DA MILINULLO)	C.da Mulinello	MIRABELLA IMBACCARI	5.764	171	0	5.937	240	450.717	2.750	2.475	90%	5.343	98	100	separato	5.343	90	98	100	400.642	8.000	8.000	SI		SI	Scarso	NO	NO	SI	Torrente Gatto	Pratica archiviata prot. n. 17673 del 16/12/2011	Richiesta proposta progettuale di adeguamento						Comune di Mirabella		R	90%	0%
28	IMPIANTO CONSORTILE DI MISTRIGIANDO (C.DA CUBBA)	C.da Cubba	MISTERBIANCO	42.912	0	0	42.912	300	5.150.944	19.000	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0	100	47.500	190.000	SI (I LOTTO)	SI	NO		SI	SI	SI (è stata adeguata la linea esistente)	Vallone Cubba	D.D.G. n. 248 del 19/06/2009 scad. 01/08/2013	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5	0		4	800.000,00	-	SI	CD	0%	0%
			ADRANO	23.606	0	0	23.606	280	2.604.388	7.400	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			CAMPOROTONDO ETNEO	3.865	0	0	3.865	240	288.876	1.110	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			CATANIA (S. Giovanni Galermo)	34.000	0,000	7.110	47.110	300	4.648.000	17.000	0	0%	0	40	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			GRAVINA DI CATANIA (20%)	8.462	0	0	8.462	270	837.315	3.100	0	0%	0	30	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			MISTERBIANCO	42.912	0	0	42.912	300	5.150.944	19.000	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			PEDARA	15.026	0	0	15.026	270	1.486.698	4.249	0	0%	0	60	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			TRECASTAGNI	12.283	0	0	12.283	270	968.292	5.406	0	0%	0	70	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			SAN PIETRO CLARENZA	8.975	0	0	8.975	250	508.380	3.000	0	0%	0	80	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			TRIPOSTAIA ETNEO (30%)	6.456	0	0	6.456	270	508.995	1.882	0	0%	0	100	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			ZAFFERANA ETNEA	12.000	0	0	12.000	280	1.232.400	4.000	0	0%	0	0	0	separato	0	0	0		0													0						0%	0%
			Abitanti equivalenti industriali	40.000	0	0	40.000							0	0		0		0		0													0							
			Totali				297.629		24.859.264					media 27%							0													0						2%	2%
29	IMPIANTO DI MOTTA S. ANASTASIA (C.DA MAZZONE)	C.da Ardizzone	MOTTA S. ANASTASIA	11.203	0	0	11.203	270	883.245	4.769	4.144	87%	9.735	85	100	mista	9.735	87	84	100	767.491	9.500	9.500	SI		SI		NO	NO	SI	Fosso Lagani	Pratica archiviata prot. n. 26844 del 05/06/2010	Richiesta proposta progettuale di adeguamento				Comune di Motta S. Anastasia		R	87%	0%
30	IMPIANTO DI PALAGONIA (C.DA MAGLIERA)	C.da Ingurbera	PALAGONIA	16.406	0	0	16.406	270	1.293.449	6.300	6.300	100%	16.406	100	0	mista	0	0	0	0	0	16.000	16.000	SI	SI	NO		SI	NO	-	Fiume Morasi	D.D.G. n. 379 del 23/05/2014 scad. 23/05/2018	Tab 1 All 5 per BOD, 1/100 e 50 Tab 4 L.R. n. 27/86 per i rinnovati parametri Semplicemente al parametro "escherichia coli" 8 Ammessa non Rappresenta 2.000 UFC/100ml		0	Non completato nè collaudato per mancaggiamenti da atti vandalici	6 671.000,00	-	SI	R	0%	0%
31	IMPIANTO CONSORTILE DI PATERNO' (C.DA MAGALIZZA)	C.da Regalzie	PATERNO'	46.131	0	0	46.131	240	4.177.349	16.500	15.840	96%	47.358	92	100	mista	47.358	96	92	100	4.010.201													4.010.201						96%	96%
			MAGALNA	3.468	0	0	3.468	250	253.164	2.408	1.450	60%	2.088	60	100	separato	2088	60	0		152.440	55.000	55.000	SI		SI		NO	NO	SI	Fiume Simeto (nostre nuove)	Pratica archiviata prot. n. 2 del 03/01/2013 (nuova aut.ne di Palermo) e Regione	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, SST Tab 4 L.R. n. 27/86 per COD, azoto e fosforo rinnovati Tab 3 All 5 per alterazioni parametri		152.440		A.M.A. S.p.A.		PAA	60%	60%
			Totali				22.769		4.430.513					media 96%							4.162.700													4.162.700						94%	94%
32	IMPIANTO DI PIEDIMONTE ETNEO (C.DA BARDELLE)	C.da Bardelle	PIEDIMONTE ETNEO	3.946	0	0	3.946	240	299.580	2.812	2.250	80%	3.157	100	100	separato	3.157	80	63	80	239.707	4.800	4.800	SI		SI		NO	NO	NO	Vallone Fugliarino	D.D.G. n. 3 del 05/02/2010 scad. 05/02/2014	Periodi di partenza indicate Tab 1 All 5 per BOD, COD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati Periodi di avvio Tab 4 All 5		239.707		Gestivo adeguamento al D.Lgs. 152/2006 fondi ARTA		Comune di Piedimonte Etneo		PAA	80%	80%
33	IMPIANTO DI RADDUSA (C.DA MENDOLA)	C.da Mendola	RADDUSA	3.307	0	0	3.307	250	241.411	1.248	1.248	100%		100	0	separato	0	0	0	0	0	3700	6.000	SI		SI	Pessimo	NO	NO	SI	Fiume Flumenicci						Impianto ha subito atti vandalici				R	0%	0%
34	IMPIANTO DI RAMACCA (C.DA PIETROM)	C.da Pietrosa	RAMACCA	10.682	0	0	10.682	270	842.169	4.200	4.200	100%	10.682	97	100	mista	10.682	100	97	100	842.169	12.000	12.000	SI		SI		NO	NO	SI	Vallone Pietrosa	Pratica archiviata prot. n. 41245 del 14/11/2008					Impianto è fermo perchè attualmente non arrivano liquami		-		R	100%	0%
35	IMPIANTO DI RANDAZZO (C.DA CIARAMBELLA)	C.da Ciarambella	RANDAZZO	11.228	0	0	11.228	270	885.216	5.606	3.134	56%	6.277	70	100	separato	6.277	56	0	100	494.674	13.000	13.000	SI		SI	Buono	SI	NO	SI	Fiume Alcantara	Pratica archiviata prot. n. 17876 del 16/12/2011	Richiesta proposta progettuale di adeguamento				Impianto necessita delle coperture delle vasche		Tirrenia Ambiente Tecnologie S.r.l. (MR)		CD	56%	0%
36	IMPIANTO DI SAN CONO (C.DA FIANA)	C.da Fiana	SAN CONO	2.970	0	0	2.970	250	216.810	1.308	1.308	100%	2.970	100	100	mista	2.970	100	100	100	216.810	3.800	3.800	SI		SI	Mediocre	NO	NO	SI	Vallone Abanese	D.D.G. n. 1 del 04/01/2010 scad. 01/01/2014	Tab 1 All 5 per BOD, SST Tab 3 All 5 per parametri rinnovati		216.810		Impianto non completato (lavori di rimozione di materiali eterogenei e sistemazione esistente Disoleatore) ed attraversamento sotto		S.I.E. S.p.A.	SI	R	100%	100%
37	IMPIANTO DI S. MARIA DI LEUCATA (C.DA SERRA ORTO)	C.da Serra Orto	SANTA MARIA DI LEUCATA	6.851	0	0	6.851	240	520.128	2.412	2.412	100%	6.851	100	100	mista	6.851	100	96	100	520.128	6.500	9.000	SI		SI		NO	NO	SI	Vallone Spulga Manuel (o Spulgh Manuel)	Pratica archiviata prot. n. 17674 del 16/12/2011	Richiesta proposta progettuale di adeguamento				ACQUIT S.p.A.		PAA	100%	0%
38	IMPIANTO DI SAN MICHELE DI GANZARIA (C.DA RISATA)	C.da Risata	SAN MICHELE DI GANZARIA	3.865	0	0	3.865	250	282.145	1.898	1.898	100%	3.865	100	100	separato	3.865